

株式会社長谷工コーポレーション

(仮称) 港区港南四丁目29番5計画新築工事

12月 作業予定表

現場代理人	工事担当	工事担当
石井	和田	稲村

作業内容	月・日	12/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
杭工事	場所打杭工事	全休			杭工事				全休			杭工事				全休			杭工事				全休			杭工事				全休	全休	全休	全休
	山留工事																			山留工事				山留工事									
稼働予定表	作業員人数 ○内誘導員		12 (1)	12 (1)	12 (1)	12 (1)	12 (1)	12 (1)		12 (1)	12 (1)	12 (1)	12 (1)	12 (1)	12 (1)		12 (1)	12 (1)	18 (1)	18 (1)	18 (1)	18 (1)		18 (1)	18 (1)	18 (1)	18 (1)	18 (1)					
	ラフタークレーン																		1	1	1	1		1	1	1	1	1					
	ダンプ		12	10	12	12	10	10		12	10	10	12	10	10		10	12	10	10	12	10		10	12	10	10	10	12				
	生コン車 ポンプ車		30	15	15	30	15	15		30	15	15	30	15	0		15	30	15	15	30	15		15	30	15	15	30					
	回送車(台)																			1									1				
	工事(搬入)車両(台)		3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	1		3	3	6	6	6	6		6	6	6	6	6					
バックホウ (稼働台数)		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	2	2	2	2		2	2	2	2	2						
騒音・振動が伴う作業日		有	有	有	有	有	有		有	有	有	有	有	有		有	有	有	有	有	有		有	有	有	有	有						



作業について  
 作業日：上記の内容で作業を進めさせていただきます。(雨天や作業の進捗によって日程が変更になる場合があります。)  
 作業時間：8：00～18：30(前後30分程度、準備・片付けとします。)

作業に応じて、重機のエンジン音・作業の際の振動などがございます。  
 工事現場の出入口に交通誘導員を配置し、通行人・通行車両等にご迷惑がからないように対応します。  
 搬入車両台数は、状況により変更になる場合があります。